

13	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN66	106-120	106-965	ADOCEREA S.C. FREYROM S.A. - PROCON GROUP S.R.L.	REABILITARE DN66 PRIN REAMENAJAREA SECTORULUI CUPRINS INTR-EM 106-1000 - KM 106-1580 IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI POD NOU PESTE JU DE LA MARI LA KM 106-1500, REAMENAJARE SECTOR KM 106-1220 - KM 106-965	1.325	6.50%	0%	12.11.2020	15.06.2022	ANUL 2022	10.85 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 03.12.2020 DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FRIGUROS, DE REGULA, CUPRINSA IN PERIOADA 15.11- 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 96 LUNI (6 ANI).
14	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN26	60-165	76-277		MODERNIZARE DN 26, SOVEJA - LUPSA, KM 60-165 - KM 76-177	16.112	PROIECTARE IN DERULARE		ORDINUL DE INCERPERE PENTRU PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.09.2020	DECEMBRIE 2023	DECEMBRIE 2023	106.54 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020. VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.293,70 LEI CU TVA, DIN CARE: PROIECTARE: 3.655.098,42 LEI CU TVA EXECUTIE LUCRARI: 123.123.195,28 LEI CU TVA PRELUCRARE DTAC 12.04.2021 DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARIILOR: 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI; 60 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARIILOR.
15	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	256-675	258-950		PROIECTARE SI EXECUTIE "REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 VALEA DISTALUL INTR-EM 256-675 - KM 258-950"	2.274						8.66 MIL. LEI FARA TVA	
16	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN69	0-000	10-000	TOCINI CONSTRUCII GENERALE S.p.A.	DRUM DE LEGATURA INTR-EM 69 SI AUTOSTRADA A1	10	CTR SEMNAT IN DATA DE 29.01.2021		2021	2023	2023	389.95 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 29.01.2021, CU O PERIOADA CONTRACTUALA DE 2 ANI (6 LUNI PROIECTARE) SI ARE O GARANTIE DE 84 DE LUNI.
17	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN7	0-000	14-100		DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 (TITUL) (SI 71.54) - LARGIRE LA 4 BENZI DE CIRCULATIE	14.3			OCTOMBRIE 2019	Aug-21		79.33 MIL. LEI FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA.
18	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DRUM TRANSREGIO GILAU - APARDA	0-000	38-800		GILAU - APARDA	38.8	CONTRACT SERVICE DE PROIECTARE DERULAT IN BAZA UNUI PROTOCOAL DE CATRE UNIT CLUB NAPOCA					2345.52 MIL. FARA TVA	STUDIUL DE FEZABILITATE IN ELABORARE FINALIZARE SI - TRIM. 1.2021
19	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN24C	106-650	143-150	S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. - ELABORARE SI / S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE S.F.	MANOLEASA - RADALTU PRUT	35.6	0%	0%				209.69 MIL. LEI FARA TVA	SI REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE LUPSA FINANTARE LUCRARI
20	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	POD PE DN13C PESTE RASUL TARNAVIA MARE LA VANATOR	1-100	1-152		POD PE DN13C PESTE RASUL TARNAVIA MARE LA VANATOR	0.0521						5.45 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020.
21	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN3H	6-000	12-000	SC MECANO BAU TRADING SRL	REPARARE DEFECTIUNI PE DN3H KM 6-000 - KM 12-000	6	78.00%	27.89%	15.10.2020	31.05.2021	ANUL 2021	12.761 MIL. LEI FARA TVA	ORDINUL DE INCERPERE A FOST EMIS INERPARO CU DATA DE 15.10.2020
22	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN51	2-600	49-783		ZIMNICA - ALEXANDRIA	41.183						0.2953 MIL. LEI FARA T.V.A.	DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARI SIPE LUCRATE.
23	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN2				PAJAL SUPERIOR PE DN2, PESTE CF LACOMAN, KM 332-961	2						861.094 MIL. LEI FARA TVA	
24	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN57	152-990	200-745		152-990 - 200-745 (DRAVITA - MICHAVITA)	47.755						1.638 MIL LEI FARA TVA	DOCUMENTATIE PREDATA LA DIRECTIA ACHIZITII